

COMPTE-RENDU DE LA 9^E RENCONTRE DU COMITÉ DE SUIVI

TENUE LE MARDI 24 JANVIER 2017
CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE SAINT-SYLVESTRE

PERSONNES PRÉSENTES :

Gilbert Bilodeau
Normand Coté
Viviane Maraghi
Guy Roy
René Leduc
Carole Lehoux
Sylvain Milot
Louis Sylvain

INVITÉS :

George Visser
Yves Desrosiers

EXCUSÉS :

William Shemie

1. MOT DE BIENVENUE

2. RAPPORT DE L'AGENT DE LIAISON

a. ACTIVITÉS DU DERNIER MOIS

Yves Desrosiers fait une description des activités en soulignant que la réaction du public est très positive jusqu'à maintenant.

b. RAPPORT DES PLAINTES

Yves Desrosiers fait état de 4 plaintes ayant été faites dans le dernier mois. Toutes ces plaintes ont été faites verbalement.

Date	Plainte	Action convenue
	Propriétaire ayant constaté que la procédure de façonnage du bois n'avait pas été suivie par le sous-traitant. Demande de compensation.	- Équipe de gestion de la construction a constaté la situation. - Rencontre avec le propriétaire. - Discussion avec Borea au sujet du dédommagement.

	Propriétaire de terrain ayant constaté une accumulation de neige et de terre végétale en dehors de l'emprise prévue et autorisée.	<ul style="list-style-type: none"> - Tolérance zéro pour la terre végétale en dehors des emprises. - Latitude par rapport au déneigement si les arbres ne risquent pas d'être endommagés. - Rappel que les propriétaires sont compensés pour les bordures d'emprises.
	Passage de voitures dans un secteur exclusif au sentier de motoneige et aux travaux de construction du projet. Risque d'accidents car les voitures n'ont normalement pas accès à ces sections de chemins.	<ul style="list-style-type: none"> - Demande à Borea d'augmenter la signalisation à l'entrée du chantier pour interdire les voitures la fin de semaine (pancarte, barricade et lumières clignotantes).ç - Demande de limitation de vitesse des motoneiges
	Propriétaire inquiet du dérangement lors de la construction et durant l'opération. Il a une servitude de passage sur le terrain adjacent à son lot et sur lequel il y aura une éolienne.	<ul style="list-style-type: none"> - La décision quant au paiement d'une compensation de voisinage n'a pas encore été prise.

3. MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION DU PROJET

a. TRAVAUX EN COURS

Secteur D :

Le déboisement est terminé et les travaux de terrassement, décapage et excavation des éoliennes sont en cours. L'objectif de Borea est de terminer le travail dans ce secteur afin de ne plus avoir à y revenir avant le printemps, pour le coffrage des fondations. Des travaux de dynamitage sont prévus dans les prochaines semaines.

Secteurs A et B :

Le déboisement est commencé. Le démantèlement de deux mâts de mesure de vent temporaires est prévu dans les prochaines semaines. Les travaux civils (terrassement, décapage, excavation) devraient également suivre sous peu.

Secteur C :

L'arpentage est débuté et priorise les portions où il y a de la tubulure acéricole. Le déboisement est prévu à partir de la semaine du 6 février.

Secteur E :

L'arpentage débutera en février.

b. SUIVIS

i. CLUBS DE MOTONEIGE/QUAD

La mise en service du détour de la piste de motoneiges dans le secteur D est prévue pour la semaine du 6 février.

ii. ACÉRICULTEURS

La tubulure a été démantelée chez les propriétaires concernés.

iii. SANTÉ/SÉCURITÉ

Les règles de santé et sécurité sont rappelées aux membres du comité de suivi.

4. MISE À JOUR SUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET

a. PERMIS

i. 2^E DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION – POSTE DE RACCORDEMENT

Cette demande de CA a été soumise au MDDELCC le 22 décembre dernier.

ii. 3^E DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION – FONDATIONS, RÉSEAU COLLECTEUR ET MONTAGE DES ÉOLIENNES

Cette demande de CA est en cours de préparation et sera soumise au MDDELCC au début février.

iii. MTQ

Les plans pour les permis du MTQ (MTMDET) concernant l'usage de l'emprise ferroviaire abandonnée et des nouvelles intersections sont toujours en cours de préparation et seront soumis au MTQ dès que possible.

b. MODIFICATIONS À LA CONFIGURATION (RÉSEAU COLLECTEUR)

Des modifications à la configuration du réseau collecteur ont eu lieu dans les dernières semaines. Ce dernier comprend maintenant 5 circuits plutôt que 6 et un tracé alternatif a été planifié dans Saint-Séverin. Par ailleurs, deux petites portions de lignes aériennes ont été développées afin de traverser la rivière Beauvillage sur la route Sainte-Marguerite et le rang Sainte-Marguerite à Saint-Séverin.

Pour ce faire, quatre propriétaires supplémentaires ont été approchés afin de signer des actes superficiaires afin d'autoriser l'utilisation de leurs terres. Trois des quatre propriétaires ont accepté l'entente et le quatrième sera rencontré sous peu.

Une demande d'amendement à la décision de la CPTAQ est requise et en cours de préparation.



c. SUIVI SUR LA RECHERCHE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

Viviane et la chercheuse de l'université Laval ont tenté de se rejoindre à quelques reprises, mais sans succès.

5. COMMUNICATIONS AVEC LE MILIEU LOCAL

a. PUBLICATION DE DOCUMENTS SUR LE SITE INTERNET (INFO-TRAVAUX)

Viviane continue d'envoyer hebdomadairement l'Info-Travaux à un groupe d'envoi courriel et celui-ci est également placé sur le site internet. Depuis le retour des fêtes, les Infos-Travaux ont été soumis avec un peu de retard, mais nous sommes à rectifier cette situation afin de pouvoir continuer de l'envoyer le vendredi en prévision des travaux de la semaine suivante.

b. PUBLIPOSTAGE SUR SCHÉMA DES PLAINTES

Le design de l'avis indiquant le début des travaux et le processus de gestion des plaintes est en cours de préparation. L'envoi sera fait prochainement. En plus du publipostage aux résidents des 3 municipalités partenaires, un envoi postal sera fait aux non-résidents de ces 3 municipalités et un publipostage aux résidents des rangs limitrophes des municipalités environnantes également.

c. INFOLETTRE FIN JANVIER

L'Infolettre est en cours de préparation et sera envoyée la première semaine de février. Nous essayons de trouver une façon d'y inclure des photos du chantier. Nous évaluons également la possibilité de créer un onglet « photos » sur le site internet afin de publier des photos de la construction du projet régulièrement.

d. COMMANDITE DES GLISSADES DE SAINT-SYLVESTRE

Parc éolien Mont Sainte-Marguerite sera à nouveau un commanditaire de l'événement des Glissades familiales de Saint-Sylvestre. En plus de commanditer l'événement dans son ensemble, MSM commanditera spécifiquement la tenue d'un feu d'artifice le vendredi soir.

6. VARIA

- Jérôme Matte, le surveillant environnemental, a fait une visite du site avec la représentante du CCEQ qui sera responsable du suivi de notre projet.
- George Visser a fait une visite du chantier avec le représentant de Revenu Québec.

7. PROCHAINE RENCONTRE : 28 FÉVRIER 2017 DE 13H30 À 15H30