

COMPTE-RENDU DE LA 16^E RENCONTRE DU COMITÉ DE SUIVI

MERCREDI 13 SEPTEMBRE, DE 13H30 À 15H00
CENTRE MULTIFONCTIONNEL, SAINT-SYLVESTRE

PRÉSENCES :	INVITÉS :	George Visser
René Leduc	Yves Desrosiers	EXCUSÉS :
Carole Lehoux	Martin Giguère	Gilbert Bilodeau
Viviane Maraghi	Mario Grenier	Normand Côté
Sylvain Milot	Marie-France Létourneau	Guy Roy
William Shemie	Ginette Roger	
Louis Sylvain	Dominic Tapp	

1. MOT DE BIENVENUE

Le comité de suivi accueille le directeur des opérations pour le projet de Parc éolien Mont Sainte-Marguerite, Dominic Tapp.

2. MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION DU PROJET

a. TRAVAUX EN COURS ET À VENIR

Voici les statistiques d'avancement des travaux :

- Fondations coulées : 46/46
- Déboisement : 100%
- Chemins : 100%
- Excavation fondations : 100%
- Réseau collecteur : 65%
- Sous-station : 55% (le transformateur principal a été livré le 9 septembre)
- Bâtiment de service : 25%
- Éoliennes : 6 éoliennes complètes reçues sur le site – 1^{ère} éolienne montée aujourd'hui (T41)!

Échéancier :

L'état actuel des travaux à ce moment-ci permet d'envisager une mise en service commerciale du parc éolien d'ici la fin de l'année. Les permis de transport de composantes d'éoliennes ont été reçus avec passablement de retard et mettent de la pression sur l'échéancier. Trois grues principales (pour installer le rotor) sont actuellement sur le site et une 4^e grue arrivera sur le site la semaine prochaine. Les équipes de montage visent d'atteindre un rythme de 5 éoliennes par semaine, compte tenu que les vents plus puissants qui commencent à l'automne empêchent parfois le montage complet.

3. RAPPORT DE L'AGENT DE LIAISON

a. ACTIVITÉS DU DERNIER MOIS

Yves Desrosiers fait état sur ses principales activités du dernier mois.

- Coordination et support pour la sortie du bois et sa mise en marché : pratiquement complété.
- Élargissement de rangs municipaux de façon permanente pour accommoder les boîtes de jonction : entre les mains du notaire.
- État des chemins publics : plusieurs plaintes de citoyens et des municipalités à cet effet. Rappel des engagements de l'entente d'utilisation des chemins publics signée avec les municipalités. Gestion de la circulation doit être améliorée (meilleure signalisation). Discussion au sujet de l'état des chemins à prévoir pour l'hiver et le printemps prochain.

b. RAPPORT DES PLAINTES

DATE	PLAINTÉ	ACTION CONVENUE
10/08/17	Excès de vitesse dans le village	Boréa a fait de la surveillance radar et sensibilise les travailleurs. Il s'avère que l'excès perçu par le citoyen ne provenait pas d'un employé du chantier.
15/08/17	Suite de plaintes d'un même propriétaire indiquant plusieurs désagréments suite au passage de la machinerie dans le rang (maux de tête, vaisselle cassée, véhicule endommagé, etc.)	Yves visite les propriétaires et attend un écrit avec les plaintes et demandes précises.
17/08/17	Citoyenne enclavée chez elle durant les travaux.	Boréa la conduit à son travail.
18/08 au 08/09/17	Plusieurs plaintes pour rangs boueux ou endommagés.	Boréa est averti.
20/08/17	Dynamitage avec débordement hors emprise. Arbres endommagés.	Boréa ira faire un constat et fera une entente avec le propriétaire.
22/08/17	Usage du frein JACOB dans le rang Killarney.	Il s'avère que ce n'est pas un rang habité donc il y a autorisation d'utiliser le frein jacob et de circuler.

23/08/17	Entrée bloquée par les travaux de réseau collecteur empêche un propriétaire e sortir sa van de bois.	Entente pour sortir le bois la semaine suivante.
24/08/17	Arbres élagués le long de sa propriété sans sa permission.	Les arbres se situaient dans l'emprise municipale du chemin public.
29/08/17	Poussière dans un rang passant.	Boréa applique de l'abat-poussière.
30/08/17 Et 09/09/17	Machinerie stationnée dans une entrée privée sans permission endommage l'entrée. Demande d'appliquer des mesures d'atténuation durant la période de chasse et de respecter les engagements de l'étude d'impact. Roulières et boue dans l'entrée	Boréa est averti et les travailleurs sont sensibilisés. Boréa contacte le propriétaire. Une lettre est envoyée à tous les propriétaires au sujet de la poursuite des travaux durant la période de chasse.
31/08/17	Suites de plaintes d'un propriétaire considère que le ponceau en arche construit dans le rang est trop court et trop petit, que les camions passent trop vite, que le drainage du rang s'écoule chez lui, etc.	Borea fera toutes les différentes situations et MSM ira faire un constat à la fin des travaux.
05/09/17	Rang endommagé, véhicule brisé, vitesse excessive, poussière, conducteur en boisson.	Boréa averti et prend acte. Enquête au sujet du conducteur ne conclut pas que le conducteur avait consommé.
11/09/2017	Puits affecté par des travaux de dynamitage.	Un nouveau puits a été creusé.

11/09/17	Ponceau écrasé.	Boréa fait une réparation temporaire en juillet et a installé un ponceau neuf au début septembre.
11/09/17	Excès de vitesse dans une rue du village.	Boréa fait de la surveillance radar, met des pancartes « max 20 km/h », sensibilise les employés et lave la rue. La vitesse maximale enregistrée au radar est de 40 km/h
13/09/17	Machinerie stationnée devant une entrée privée et endommage le gravier	Boréa a été averti et fera un suivi.

4. MISE À JOUR SUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET

a. PERMIS

i. CERTIFICATS D'AUTORISATION

La demande de CA visant l'opération du parc éolien a été déposée au MDDELCC à la fin du mois d'août.

MSM continue de travailler afin d'identifier un projet de compensation des milieux humides.

ii. PERMIS MTQ

Les permis pour le transport des composantes des éoliennes ont été obtenus. Quelques enjeux restent à être réglés, mais les livraisons sont bien commencées.

5. COMMUNICATIONS AVEC LE MILIEU LOCAL

a. Événement du 23 août

L'événement a été un franc succès!

6. PROCHAINE RENCONTRE : MERCREDI 11 OCTOBRE DE 14H00À 15H30, À SAINT SYLVESTRE